

INVESTOINTIOSA

8.1 Investoinnit

8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto

92001 Maa- ja vesialueet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-77 156	-50 000		
Investointitulot	133 266	100 000	44 477,20	44,5
Investoinnit netto	56 110	50 000	44 477,20	89,0

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

Kokonaismyyntitulot muodostuvat investointiosan myyntituloista ja käyttötalousoosan tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).

8.3 Talonrakennus

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-434 693	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-434 693	0		

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-536 163,82	106,8
Investointitulot						
Investoinnit netto	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-536 163,82	106,8

	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Tot 2020
94097 Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-32.000 €		-32.000 €	-14 500,00
94015 Loimaan Veden toimiston putkistojen ja lämmönvaihtimen uusiminen Suunnittelu on tarkoitus toteuttaa myöhemmin käytettävissä olevien henkilöressurssien puitteissa.	-50.000 €		-50.000 €	
94099 Ylistaronkatu 36 (Muutostyöt, vaihe 2/2) Muutos Kvalt 27.4.2020 Muutostyöt toteutuvat täysimääräisesti	-200.000 €	-220 000 €	-420 000 €	-521 663,82

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-23 658	-200 000	-272,00	0,1
Investointitulot				
Investoinnit netto	-23 658	-200 000	-272,00	0,1

	TA 2020	Tot 2020
94225 Sote-keskuksen tilajärjestelyt ja korjaustyöt (Palveluverkkomuutosten vaatimat työt) Toteutuvat mahdollisesti osittain palveluverkon muutosten vaatimassa laajuudessa.	-200.000 €	
94241 Hanhenpuisto, salaojakorjaus		-272,00

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	0	-100 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	0	-100 000		

	TA 2020	Tot 2020
94299 Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet yht. (Mm. terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet) Toteutuu kokonaisuudessaan Tammikodin saunantilojen korjauksessa.	-30.000 €	
94240 Kehitysvammaisten toimintakeskuksen korjaustyöt Toteutuvat osittain hankesuunnittelun kautta.	-50.000 €	
94216 Kehitysvammaisten Alastaron työkeskuksen korjaustyöt Toteutuvat osittain hankesuunnittelun kautta.	-20.000 €	

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-218 825	-370 000	-179 198,03	48,4
Investointitulot				
Investoinnit netto	-218 825	-370 000	-179 198,03	48,4

	TA 2020	Tot 2020
94212 Kauhanojan koulu/päiväkoti (Julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjausmaalaus, lämmönjakohuoneen saneeraus) Ei toteudu julkisivukorjauksen osalta.	-150.000 €	
94316 Opistotalo / Taidetalo (1. kerroksen tilajärjestelyt, pintaremontti ja ilmanvaihto sekä julkisivumaalaus) Toteutuu täysimääräisesti julkisivukorjaukseen.	-220.000 €	-179 198,03

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITTÄIN

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-240 714	-255 000	-96 744,82	37,9
Investointitulot				
Investoinnit netto	-240 714	-255 000	-96 744,82	37,9

	TA 2020	Tot 2020
94313 Ahonkadun kiinteistö (iv-koneiden uusiminen) Iv-koneiden uusiminen ei toteudu mutta, kellarikerroksen korjaustyöt toteutuvat osittain.	-30.000 €	
94333 Metsämaan koulu (mm. putkistojen uusiminen) Toteutuu mahdollisesti osittain.	-100.000 €	
94345 Puistokadun koulu (teknisen työn tilan vesikatkon uusiminen) Toteutuu osittain.	-55.000 €	-2 117,50
94333 Metsämaan koulu ym. lämpökeskushanke		-2 815,16
94399 Sivistystoimialan erillishankkeet yht. (mm. sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet) - työväenopiston kalusteet Krottikoululle Toteutuu kokonaisuudessaan - 94215 Hirvikosken y.koulu sisäilmakorjaus - 94311 Kirkonkylän koulun sisäilmakorjaus - 94396 Lasten AP/IP -tilat Keskuskoululla - 94397 Puistokadun koulu/laatikkovarasto	-70.000 €	-18 510,65 -197,60 -14 494,27 -29 963,53 -28 646,11

TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-16 053	0	0	0
Investointitulot		0		
Investoinnit netto	-16 053	0	0	0

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus yht.	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-945 353	-1 207 000	-220 000	-1 427 000	-812 378,67	56,9
Investointitulot						
Investoinnit netto	-945 353	-1 207 000	-220 000	-1 427 000	-812 378,67	56,9

8.4 Julkinen käyttöomaisuus

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-1 247 099	-2 430 000	220 700	-2 209 300	-697 797,25	31,6
Investointitulot					400,00	-100,0
Investoinnit netto	-1 247 099	-2 430 000	220 700	-2 209 300	-697 397,25	31,6

	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Tot 2020
Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet yht. 1 650 000 €				
95432 Kauppalan-/Heimolinnan-/Vesikoskenkadun ja Satakunnantien peruskorjaus ja liikenteellisten ratkaisujen muuttaminen suunnitteluvaihe 50 000 € (kokonaiskustannus 2,4 M€, josta Loimaan Veden osuus 500.000 € Satakunnantien suunnittelu käynnissä.	-50 000		-50 000	-5 000,00
95401 Väinämöisenkadun peruskorjaus (hankkeeseen sisältyvän vesi- ja viemäriinjojen uusimiseen määräraha Loimaan Veden talousarviossa 800 000 €. Kokonaiskustannus n. 900 000 €, josta Loimaan Veden osuus n. 100 000 €) Valmiusaste n. 60 %	-800 000	218 000	-582 000	-177 982,94
95408 Kankaankujan rakentaminen (250.000 €) Ei toteudu.	-250 000		-250 000	

95407 Eteläkaari 200 m länteen (350.000 €) Ei toteudu.	-350 000		-350 000	- 1 600,44
95409 Moottoriradan hulevesiviemäri (200.000 €) Toteutunut.	-200 000		-200 000	-296 118,26
95433 VT9 liittymäjärj. + alkikulku Toteutunut.		-217 300	-217 300	-217 095,61
95405 Mäenpään sillan peruskorjaus Muutos Kvalt 27.4.2020 Ei toteudu.	- 600 000	220 000 €	-380 000 €	
95477 Metsämaan taajaman jätevesien käsittely Ei toteudu.	-180 000		-180 000 €	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKERYHMÄT

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-685 999	-1 150 000	-585 746,35	50,9
Investointitulot				
Investoinnit netto	-685 999	-1 150 000	-585 746,35	50,9

	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	
KADUT				
95411 Kadut	-38 868	-300 000	-22 116,91	Saikun alue vhs, lisätyö
95420 Kadut/Juvan alue			360,00	pohjatutkimukset Satakunnantie Kunnallistekniikkaurakka v. 2018 korvaus pensasaita 360 €
95430 Katujen pintausta	-350 785	-330 000	-268 531,20	Valmiusaste 80 %. Toteutuu kokonaisuudessaan.
95440 Katuväläistys	-83 793	-220 000	-27 785,00	Toteutuu osittain.
PUISTOT JA YLEISET ALUEET				
95450 Puistot ja yleiset alueet	-97 854	-50 000		Toteutuu osittain.
95460 Loimijoen rantapuisto			215,63	
URHEILU- JA ULKOALUEET				
95461 Pesäpallokentän peruskorj.	-82 415	-150 000	-266 737,61	Hanke toteutunut.
95465 Ulkoliikuntapaikat	-11 500	0		
KAATOPAIKAT				
95471 Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue	-9 032	0		
HULEVESIVIEMÄRÖINTI				
95480 Hulevesiviemärit	-11 754	-100 000		
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/ HANKERYHMÄT	-685 999	-1 150 000	-585 746,35	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttöomaisuus yht.	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA + m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-1 933 098	-3 580 000	220 700	-3 359 300	-1 283 543,60	38,2
Investointitulot					400,00	-100,0
Investoinnit netto	-1 933 098	-3 580 000	220 700	-3 359 300	-1 283 143,60	38,2

8.5 Kuljetusvälineet

KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-19 500	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-19 500	0		

KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-13 508	-30 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-13 508	-30 000		

Kotihoidon autot.

KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-70 173	-130 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-70 173	-130 000		

Ympäristönhoitokone (korvaamaan vanhan Willen).

8.6 Irtain omaisuus

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA + m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-30 964	-20 000	-50 000	-70 000	0	
Investointitulot						
Investoinnit netto	-30 964	-20 000	-50 000	-70 000	0	

Keskityt atk-hankinnat.

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	0	-30 000	0	
Investointitulot				
Investoinnit netto	0	-30 000	0	

Hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan.

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-33 768	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-33 768	0		

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-58 500	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-58 500	0		

8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit

ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	0	-50 000	-1 941,90	3,9
Investointitulot	0	50 000	0	
Investoinnit netto	0	0	-1 941,90	-100,0

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 30.9.2020	%
Investointimenot	-3 182 020	-5 097 000	-49 300	-5 146 300	-2 097 864,17	40,8
Investointitulot	133 266	150 000		150 000	44 877,20	29,9
Investoinnit netto	-3 048 753	-4 947 000	-49 300	-4 996 300	-2 052 986,97	41,1