

Talousarviomuutokset 2021 / investointi ja rahoitusosa

Elymltk 14.09.2021 § 18

Valmistelija: vt. tekninen johtaja Harri Salminen, puh. 02 761 4270

Pääterveysaseman tilamuutoksiin on varauduttu tämän vuoden talousarviossa. Muutostöiden suunnittelua ei ole pystytty aloittamaan ja työt on siirrettävä seuraavalle vuodelle.

Pikkukartanon vesikaton uusimisesta on pyydetty urakkatarjoukset. Varattu määräraha kuitenkin ei ole riittävä töiden tekemiseen. Määrärahatarvetta tarkennetaan ja hankkeen toteuttamiseen varaudutaan ensi vuoden talousarviossa.

Kauhanojan koulun julkisivukorjauksen kuntotutkimusraportti on vasta valmistumassa ja korjaustöiden suunnittelu kesken. Hanke ei tule tänä vuonna toteutumaan suunnitellussa laajuudessa.

Keskuskoulun korjaustöiden suunnittelua ei ole resurssisyydestä pystytty aloittamaan. Hankkeen toteutus on talousarvion laadinnan yhteydessä suunniteltu vuodelle 2022.

Keskusvaraston muutostöiden hankesuunnittelu on ollut sidoksissa vesiliikelaitoksen varastotilojen toteuttamiseen. Hankesuunnittelu on siirrettävä vuodelle 2022.

Väinämöisenkadun loppuosan saneerausta ei resurssien puuttuessa ole ollut mahdollista käynnistää. Hanke on investointiohjelmassa aikataulutettu uudelleen vuodelle 2022.

Mäenpään siltahankkeeseen on tälle vuodelle varattu suunnittelumääräraha. Suunnittelua ei ole aikataulusyistä pystytty käynnistämään. Sekä suunnittelu että toteutus on siirrettävä suunnitelmavuosille.

Eteläkaaren suunnitteluun Kankaankujan ja Turuntien väliselle osuudelle on tälle vuodelle varattu 350 000 euron määräraha. Katualueita ja sen ympäristöä koskeva asemakaavan laatiminen on vielä kesken ja siitä johtuen kunnallisteknistä suunnitteluakaan ei ole vielä aloitettu. Eteläkaaren toteutusta esitetään talousarviossa siirrettäväksi suunnitelmavuosille.

Kankaankujan ja Eteläkaaren jatkeen (välillä Lamminkatu-Kankaankuja) rakentaminen päästään aloittamaan vasta loka-marraskuussa. Hankkeen valmistuminen siirtyy keväälle ja investointimäärärahasta toteutuu tänä vuonna vain osa. Urakan tarkennettu aikataulu ja maksuerätaulukko sovitaan urakoitsijan kanssa. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat tiedossa myöhemmin.

Myös tälle vuodelle suunniteltuna hankkeena talousarviossa on Metsämaan jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Hankkeen suunnittelu on tarkoitus saada alkuun vielä tänä vuonna mutta toteutus jää ensi vuoteen.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvion investointi- ja rahoitusosaan tehdään seuraavat muutokset:

1. Kohdasta INV/pääterveysasema (94206) poistetaan 35 000 euroa
2. Kohdasta INV/Pikkukartano (94237) poistetaan 25 000 euroa
3. Kohdasta INV/Kauhanojan koulu (94212) poistetaan 100 000 euroa
4. Kohdasta INV/Keskuskoulu (94310) poistetaan 50 000 euroa
5. Kohdasta INV/Keskusvarasto (94404) poistetaan 20 000 euroa
6. Kohdasta INV/Väinämöisenkatu peruskorjaus (EPOLA) poistetaan 100 000 euroa
7. Kohdasta INV/Mäenpään silta poistetaan 50 000 euroa
8. Kohdasta INV/Eteläkaari itään suunnittelu (EPOLA) poistetaan 350 000 euroa
9. Kohdasta INV/Metsämaan puhdistamo (95481) poistetaan 180 000 euroa

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuttamisinsinööri Harri Laaksonen.